

INFORMACJA O ZAAWANSOWANIU W REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

wg stanu na dzień 31.12. 2012r.

(obejmuje inwestycje wieloletnie)

Realizacja wieloletnich programów inwestycyjnych w 2012 roku wyglądała następująco:

1. Remont i modernizacja dróg gminnych w Słudwi, gm. Ploty

Wystąpiono do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie ze stosownym wnioskiem o dofinansowanie. Planowana realizacja zadania w 2013r.

2. Remont i modernizacja dróg gminnych w Mechowie, gm. Ploty

Wystąpiono do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie ze stosownym wnioskiem o dofinansowanie. Podpisano umowę bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie remontu drogi w Mechowie. Inwestycja zakończona i rozliczona. Koszty poniesione 315.317,08zł.

3. Remont i modernizacja dróg gminnych w Wyszoborze, gm. Ploty

Wystąpiono do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie ze stosownym wnioskiem o dofinansowanie. Planowana realizacja zadania w 2013r.

4. Remont i modernizacja dróg gminnych w Lisowie, gm. Ploty

Wystąpiono do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie ze stosownym wnioskiem o dofinansowanie. Podpisano umowę bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie remontu drogi w Lisowie. Inwestycja zakończona i rozliczona. Koszty poniesione 91.900,43zł

5. Budowa ul. Bajkowej w Płotach wraz z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną.

W trakcie planowania budżetu gminy na 2010 r. realizacja przedmiotowej inwestycji o szacowanej wartości 2.362.200, 00 zł przewidziana była na lata 2009 – 2011. W 2010 r. przewidziano zrealizowanie robót za łączną kwotę 1.180.338, 00 zł. Złożony w trakcie roku wniosek o dofinansowanie inwestycji z RPO WZP nie otrzymał dofinansowania. Wg stanu faktycznego w 2010 r. opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Poniesione w 2010 r. wydatki zamykają się w kwocie 15.960, 00 zł. Realizacja robót budowlanych w ramach w/w inwestycji przewidziana jest na lata 2012-2015.

W grudniu 2012r. wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” na kwotę: 1.799.400,00zł. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowanie. Jednakże z uwagi na brak środków odstąpiono od realizacji inwestycji. Do końca 2012r. nie poniesiono kosztów związanych z przedmiotową inwestycją.

6. Budowa chodnika w miejscowości Gostyń Łobeski, gm. Płoty

Inwestycja zrealizowana na podstawie Porozumienia z Powiatem Gryfickim w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej Nr 0151Z w m. Gostyń Łobeski - na terenie Gminy Płoty na podstawie uchwały Nr XIII/96/11 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 30 listopada 2011r Koszty poniesione do końca 2013r. - 18.450,00zł

7. Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego

Inwestycja obejmuje budowę infomatów na terenie gmin leżących w Powiecie Gryfickim. Planowany okres jej realizacji to lata 2010 – 2012 a szacowany koszt całkowity – 105.817, 25 zł. Wstępnie planowano zaangażowanie środków gminnych w 2010 r. na poziomie 7.137, 00 zł, faktycznie wydatkowano kwotę 1.958, 90 zł. Inwestycja w trakcie realizacji wspólnie z Powiatem Gryfickim. W 2012r. nie poniesiono kosztów w tym zakresie. Planowana realizacja inwestycji I kwartał 2013r.

8. Budowa ogólnodostępnego boiska przy SP Nr 3 w Płotach

Realizację działań w ramach przedmiotowej inwestycji założono na rok 2013. Na w/w budowę boiska został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego z PROW na lata 2007-2013. Planowana realizacja inwestycji II połowa 2013r. Koszty poniesione do końca 2012r - 11.500,00zł

9. Budowa sali gimnastycznej Sp Nr 3 przy ul. Piastowej

Trwa procedura przygotowania inwestycji do realizacji. Opracowano koncepcję budowy Sali i obliczenia sprawdzające dla optymalnej konstrukcji. W 2012r. poniesiono koszty w kwocie 3.260,00zł

10. Remont i modernizacja ogólnodostępnej Sali sportowej z kotłownią przy SP w Wicimicach z siedziba w Modlimowie , gmina Płoty.

Trwa procedura przygotowania inwestycji do realizacji. Opracowano stosowną dokumentację. Realizacja inwestycji uzależniona od rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie. W 2012r. poniesiono koszty w kwocie 8.000,00zł

11. Rozbudowa SP w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie, gmina Płoty

Inwestycja w trakcie przygotowania, na ukończeniu jest projekt techniczny wraz z dokumentacją niezbędną do przeprowadzenia przetargu. Koszty poniesione w 2012r w kwocie 75,25zł

12. Cyfrowa Szkoła (Szkoła Podstawowa Mechowo)

Inwestycja „Cyfrowa szkoła” zrealizowana z środków Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w publicznych szkołach podstawowych oraz ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "Cyfrowa Szkoła" za pośrednictwem Kuratorium Oświaty

w Szczecinie. Inwestycja rozliczona w grudniu 2012 roku. Wydatek poniesiony w 2012 roku to 9.000,00zł.

13. Paszport do eIntegracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim.

Inwestycja została wprowadzona do budżetu w trakcie roku 2010. Realizacja inwestycji została przewidziana na lata 2010-2018. Inwestycja realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w partnerstwie z Powiatem Gryfickim i Gminami Powiatu Gryfickiego. Łączny koszt zadania dla Gminy Płoty wynosi 223.196,36zł. Dofinansowanie z UE 127.214,84zł. Koszty poniesione do 2012r w kwocie 10.619,03zł

14. II Etap realizacji Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty.

Realizację działań w ramach przedmiotowej inwestycji założono na rok 2011. W trakcie półroczna nie nastąpiły zmiany w tym zakresie. Zebrano wnioski od mieszkańców Gminy Płoty. Złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wniosek wycofany, ze względu na zbyt późną decyzję o ewentualnym przyznaniu dofinansowania (październik 2011), a rozliczenie zadania należało by przedstawić do końca 2011 r. Zadanie przesunięte na rok 2012r. Koszty poniesione do 2012r w kwocie 30.113,90zł

15. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słonecznej w Płotach.

Inwestycja została wprowadzona do budżetu w trakcie roku 2010. Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich- kwota dofinansowania – 193.850,00zł Wartość inwestycji 612.422,33zł. Planowana realizacja inwestycji II połowa 2013r.

16. Przygotowanie i uzbrojenie obszaru inwestycyjnego na terenie Gminy Płoty

Opracowano warianty zagospodarowania terenu przewidzianego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego . Trwa procedura opracowania prometu planu. Do końca 2012r nie poniesiono kosztów w tym zakresie

17. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku Płoty – Wyszogóra

Zakładana realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2011-2015. Inwestycja na etapie projektowania. Koszty poniesione w do końca 2012r. – 7.068,50

18. Budowa placów zabaw na terenie Gminy Płoty (II etap).

Inwestycja w trakcie przygotowywania. Złożono stosowne wnioski do Agencji Nieruchomości Rolnych o przejęcie działek pod place zabaw na mienie Gminy. Do końca 2012 roku nie poniesiono kosztów w tym zakresie.

19. Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w gm. Płoty

Zadanie obejmuje bieżące wydatki związane z realizacją modernizacji dróg gminnych Do końca 2012r nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

20. Budowa cmentarza komunalnego w Płotach.

Wstępnie inwestycja ta przewidziana była do realizacji w latach 2010 – 2012 a jej całkowity koszt wynosił 1.160.000, 00 zł. W 2010 r. zakładano wydatkowanie środków na realizację przedmiotowej inwestycji w kwocie 10.000, 00 zł, co obejmowało opracowanie dokumentacji. W ramach nieznacznie większej kwoty (tj. 12.109, 70 zł) opracowano koncepcję zagospodarowania terenu cmentarza. Uchwalono na tym terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W wyniku opracowania w/w dokumentacji zweryfikowano koszt realizacji całego przedsięwzięcia, który wynosi 2.160.000, 00 zł, a jego rzeczowa realizacja zakładana jest na lata 2010 – 2015. Nie poniesiono kosztów w 2012r.

21. Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Płotach

Koszty poniesione do końca 2012r w kwocie 26.694,69zł

22. Remont i termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Realizację działań w ramach przedmiotowej inwestycji założono na lata 2012 i kolejne. W trakcie roku 2012 poniesiono koszty w kwocie 39.360,00zł.

23. Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Płoty.

Przedmiotowa inwestycja została w głównej mierze zrealizowana w latach 2006 – 2008. Obecnie Gmina Płoty ponosi koszty spłaty kredytu zaciągniętego na w/w realizację oraz w niezbędnym zakresie i w miarę możliwości finansowych realizuje rozbudowę sieci o pojedyncze punkty oświetleniowe na terenie miasta i gminy Płoty. Koszty poniesione końca 2012r w kwocie 137.926,94zł

24. Rozwiązanie gospodarki energetycznej wraz z budową sieci gazowej w Gminie Płoty.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje działania wspierające budowę sieci gazowej na terenie Gminy Płoty. Dzięki tym działaniom doprowadzono m.in. do zaprojektowania sieci gazowej w miejscowości Słudwia. Z uwagi na brak kontynuacji w realizacji w/w jak i innych inwestycji, do końca roku 2012 nie poniesiono wydatków na ten cel.

25. Budowa terenów rekreacyjnych i sportowych oraz tras rowerowych wzdłuż rzeki Regi (teren Gminy Płoty)

Realizację działań w ramach przedmiotowej inwestycji założono na lata 2012 i kolejne. W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja techniczna – opracowano koncepcję zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym „Rusałka” w Płotach. Do końca 2012 nie poniesiono kosztów na inwestycję.

26. Budowa Ośrodka Kulturalno sportowego w Sowinie - Etap II- Budowa kompleksu boisk dla LZS Sowianka Sowno

Realizacja przedmiotowej inwestycji została określona na rok 2012, a jej szacowany koszt inwestycji to: 834.839, 00 zł. Jednakże z uwagi na brak środków finansowych inwestycje przesunięto na lata 2015 – 2017. Do końca 2012r. nie poniesiono kosztów w tym zakresie.

27. Remont drogi powiatowej Nr 0140Z dojazdowej do gruntów rolnych Natolewice-Brojce w Gminie Płoty

Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy o współdziałaniu z Powiatem Gryfickim. Inwestycja zakończona, jednakże Zarząd Dróg Powiatowych ze względów atmosferycznych (duże opady śniegu) odmówił jej odbioru. W uzgodnieniu z Wykonawcą, Zarządem Dróg Powiatowych i Gminą Płoty inwestycja zostanie odebrana przez Zarząd Dróg Powiatowych po usunięciu przez Wykonawcę usterek i wykonaniu drobnych prac korekcyjnych w terminie do 30.04.2013r. Koszty poniesione do końca 2012r. - 3.690,00zł.

28. Budowa infrastruktury technicznej dla beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu

Budowa infrastruktury teletechnicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego – w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt zadania dla Gminy Płoty 530.689,16zł. Dofinansowanie 451.085,78zł. projekt realizowany w z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gryficach oraz innymi Gminami. Został złożony wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Inwestycja w trakcie realizacji. Koszty poniesione do 2012r w kwocie 4.242,35zł

29. Budowa cmentarza komunalnego w Wyszoborze

Inwestycja wprowadzona w trakcie 2011roku. Szacunkowy koszt 5.000,00zł. Gmina wystąpiła o przejęcie działki pod cmentarz do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie. Do końca 212r. poniesiono koszt w kwocie 20,00zł

30. Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenie Gminy Płoty

Inwestycja dofinansowana z PFRON z programu wyrównywania różnic między regionami. Inwestycja zakończona. Koszy poniesione do końca 2012r. 64.535,64zł

32. . Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami.

Realizację działań w ramach przedmiotowej inwestycji realizowanej przez Celowy Związek Gmin R-XXI założono na lata 2012 i kolejne. W trakcie roku nie nastąpiły zmiany w tym zakresie.

33. Budowa, remont i modernizacja świetlic wiejskich na terenie wiejskim Gminy Płoty (II etap).

Realizację działań w ramach przedmiotowej inwestycji założono na rok 2011. W 2010 roku budżetowego opracowano dokumentację techniczną i dla świetlic w Karczewiu, Lisowie, Mechowie i Truskolesie oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Na w/w świetlice oraz świetlicę zostały złożone wnioski o dofinansowanie z PROW na lata 2007 - 2013 w ramach Osi 3, Działania Odnowa i Rozwój Wsi tj.:

1. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechowo, Gmina Płoty”. Inwestycja realizowana w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, współfinansowany ze środków

- Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Koszt inwestycji 596.468,38zł. Kwota dofinansowania 244.454,00zł. Umowa o przyznanie pomocy nr 00141-6922-UM1600293/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta dnia 19.12.2011r. Inwestycja w trakcie realizacji.. Koszty poniesione do końca 2012r w kwocie 311.553,80zł
2. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczewie, Gmina Płoty”. Inwestycja realizowana w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Koszt inwestycji 556196,27zł. Kwota dofinansowania 341 923,00zł. Umowa o przyznanie pomocy nr 00177-6922-UM1600294/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta dnia 19.12.2011r.
 3. Inwestycja w trakcie realizacji.. Koszty poniesione do końca 2012r w kwocie 322.197,74zł
 4. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Truskolas, Gmina Płoty”. Inwestycja realizowana w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Koszt inwestycji 610.721,08 Kwota dofinansowania 375.443,00zł. Umowa o przyznanie pomocy nr 00177-6922-UM1600292/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta dnia 19.12.2011r. Inwestycja w trakcie realizacji.. Koszty poniesione do końca 2012r w kwocie 305.412,71zł
 5. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowo, Gmina Płoty”. Inwestycja realizowana w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Koszt inwestycji 627.374,18zł. Kwota dofinansowania 257,120,00zł. Umowa o przyznanie pomocy nr 00140-6922-UM1600291/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007- zawarta dnia 19.12.2011r. Inwestycja w trakcie realizacji.. Koszty poniesione do końca 2012r w kwocie 202.152,89zł

34. Realizacja projektu pn.: „Muzykanci grodziska Plathe, w widłach Regi i Rekowej”

Inwestycja zrealizowana przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Płotach w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszty poniesione do końca 2012r. - 7.320,00zł

35. Zakup sprzętu komputerowego do świetlic wiejskich i Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach

Inwestycja zakończona i rozliczona. Koszty poniesione do końca 2012r. - 38.486,80zł.

36. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej sołectwa Słudwia , gmina Płoty

Inwestycja zakończona i rozliczona . Koszty poniesione do końca 2012r. – 13.372,13zł.

37. Remont i modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Płoty – Etap I – remont skoczni w dal oraz bieżni czterotorowej przy boisku wielofunkcyjnym „ORLIK 2012” przy ul. Stefana Batorego w Płotach.

Przedmiotowa inwestycja została wprowadzona do budżetu w trakcie roku 2010. Realizację działań w ramach przedmiotowej inwestycji założono na rok 2012. Na w/w budowę boiska został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego z PROW na lata 2007-2013. Realizacja inwestycji przewidziana na 2012r, a jej szacowany koszt to 354.412, 22 zł., z czego dofinansowanie z PROW na lata 2007 – 2013 wynosi 217.876, 37 zł. Inwestycja zrealizowana Koszty poniesione do końca 2012r w kwocie 146.270,72zł

38. Budowa Regionalnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Płotach – ETAP II Zadanie nr 1 – Budowa boiska treningowego do piłki nożnej.

W 2012r. nie poniesiono kosztów związanych z ww. inwestycja.

39. Budowa Regionalnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Płotach – ETAP II Zadanie nr 2 – budowa kompleksu boisk. (Orlik 2012)

Inwestycja obejmowała budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym) w Płotach ul. Koszalińska nr działki: 436/2 i 47 (Obręb Płoty 3 i 2) Koszt realizacji inwestycji to 1 195 281,92 zł. Inwestycja realizowana na podstawie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012” Inwestycja zakończona uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Inwestycja rozliczona z otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W 2012r. poniesiono koszty w kwocie 610.344,76zł

40. Budowa Regionalnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Płotach – ETAP I – Budowa hali sportowo-widowiskowej.

Inwestycję pn.: „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Płotach przy ul. Koszalińskiej Zadanie nr 1 – Budowa części sportowej” rozpoczęto w sierpniu 2011r. Obecnie trwa realizacja inwestycji. Koszty poniesione do 2012r w kwocie 20,00zł

41. Deinstalacja lodowiska sezonowego składanego „Biały Orlik” na boisku wielofunkcyjnym „Moje boisko Orlik 2012” w Płotach przy ul. Stefana Batorego 15”

Inwestycja zrealizowana w ramach Pilotażowego programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych “Biały Orlik” tj.: „Dostawa i montaż urządzeń sezonowego składanego lodowiska pn.: „Biały Orlik” w Płotach przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 72-310 Płoty”. Kwota udzielonego dofinansowania 214.763,91zł. Inwestycja zakończona i rozliczenia z otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W 2012r. poniesiono koszt z tytułu demontażu składanego lodowiska w kwocie 348,50zł